Unit Commitment Schedule (UCS)

10-Mar-13
Sunday

TIME	0	30	100	130	200	230	300	330	400	430	500	530	600	630	700	730	800	830	900	930	1000	1030	1100	1130	Total
LOAD	12463	12264	12032	11860	11601	11398	11225	11024	10903	10826	10733	10575	10527	10569	10338	10009	9807	9980	10240	10497	10747	11058	11321	11406	546,261
EGATDC	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-1,440
CUFG	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	2,640
CUFK	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	1,940
JMJGU1	690	690	690	690	690	690	689	689	689	689	684	674	671	673	659	638	625	636	652	669	685	689	690	690	32,787
JMJGU2	690	690	690	690	690	690	689	689	689	689	684	674	671	673	659	638	625	636	652	669	685	689	690	690	32,787
JMJGU3	690	690	690	690	690	690	689	689	689	689	684	674	671	673	659	638	625	636	652	669	685	689	690	690	32,787
PKLGU3	252	252	207	148	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	8,003
PKLGU4	245	245	206	148	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	7,932
PKLGU5	415	415	415	370	270	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	14,483
PKLGU6	415	415	415	405	294	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	14,684
TBINU2	699	699	699	699	699	699	699	699	695	690	684	674	671	673	659	638	625	636	652	669	685	699	699	699	33,117
TBINU3	699	699	699	699	699	699	699	699	695	690	684	674	671	673	659	638	625	636	652	669	685	699	699	699	33,117
JMAHU1	699	699	699	699	699	699	699	699	695	690	684	674	671	673	659	638	625	636	652	669	685	699	699	699	33,117
JMAHU2	699	699	699	699	699	699	699	699	695	690	684	674	671	673	659	638	625	636	652	669	685	699	699	699	33,117
PGPSU2	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	3,168
PKLGU1(gas)	239	214	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	7,639
PKLGU2(gas)	238	214	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	7,634
CBPSBK1A	139	139	139	139	139	139	139	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	139	139	6,587
GLGRBK1A	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	7,248
GLGRBK1B	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	7,248
KLPPGT13	219	219	219	219	219	219	219	219	218	215	211	205	203	205	196	190	196	191	192	202	212	219	219	219	10,301
KLPPGT14	219	219	219	219	219	219	219	219	218	215	211	205	203	205	196	190	196	191	192	202	212	219	219	219	10,301
MPSSGT1	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	7,728
PGLAGT11	360	360	360	360	360	360	360	340	327	322	317	309	305	309	296	288	296	289	291	304	318	345	360	360	16,494
PGPSBK3A	95	95	95	95	122	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	4,724
PLPSGT11	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	10,368
SGRIGT11	201	206	211	211	217	199	187	168	158	153	149	142	140	142	131	124	132	125	127	138	149	172	190	199	8,782
SGRIGT12	198	204	211	211	217	199	187	168	158	153	148	141	140	142	131	124	132	125	127	138	149	172	190	199	8,759
SGRIGT13	198	204	211	211	217	199	187	168	158	153	148	141	140	141	131	124	132	125	127	138	149	172	190	199	8,757
SGRIGT21	198	204	211	211	217	199	186	168	158	153	148	141	139	141	131	124	132	125	127	138	149	172	190	199	8,753
SGRIGT22	198	204	211	211	217	199	186	168	158	153	148	141	139	141	131	124	132	125	127	138	149	172	190	199	8,752
SGRIGT23	198	204	211	211	217	199	186	167	157	153	148	141	139	141	131	124	131	125	127	138	149	172	190	199	8,748
SKSPBK1	340	350	350	350	350	342	319	290	280	277	273	267	264	267	257	250	257	252	253	263	273	294	326	341	15,163
TJGSBK1A	355	355	355	355	355	355	355	355	343	336	332	322	319	322	307	298	308	300	303	318	332	355	355	355	16,564
TJGSBK1B	351	351	351	351	351	351	351	351	343	336	332	322	319	322	307	298	308	300	303	317	331	351	351	351	16,423
YPKA	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	25,968
YPGS	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	8,544
HYDRO:																									
KNYR 1	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	87	70	105	110	110	110	110	110	110	5,212
KNYR 2	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	87	70	105	110	110	110	110	110	110	5,212
KNYR 3	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	87	0	105	110	110	110	110	110	110	5,142
KNYR 4	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	84	0	0	110	110	110	110	110	110	5,034
TMGR 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191
TMGR 2	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1,609
TMGR 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TMGR 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PGAU 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PGAU 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PGAU 3	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985
SYPS 1	100	100	100	100	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400
SIHY 1	100	100	100	100	100	100	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	2,856
BSIA 1	70	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	900
KNRG 1	90	60	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	1,600
CEND 1	25	25	25	25	25	20	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	25	1,000
UPIA 1	14	14	14	14	14	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	420
LPIA 1	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	960
SPN RSV	900	900	900	900	932	991	1164	1265	1386	1463	1556	1714	1762	1720	1951	2280	2237	2199	2049	1792	1542	1231	1068	983	58,301
TOTAL GEN	12397	12198	11966	11794	11535	11332	11159	10958	10837	10760	10667	10509	10461	10503	10272	9943	9741	9914	10174	10431	10681	10992	11255	11340	543,121

TIME	1200	1230	1300	1330	1400	1430	1500	1530	1600	1630	1700	1730	1800	1830	1900	1930	2000	2030	2100	2130	2200	2230	2300	2330	Total
LOAD	11395	11315	11216	11397	11531	11602	11630	11611	11617	11558	11403	11160	11028	11004	11330	12231	12551	12610	12632	12576	12523	12513	12289	12136	546,261
EGATDC	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-1,440
CUFG	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	2,640
CUFK	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	1,940
JMJGU1	690	690	689	690	690	690	690	690	690	690	690	689	689	689	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	32,787
JMJGU2	690	690	689	690	690	690	690	690	690	690	690	689	689	689	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	32,787
JMJGU3	690	690	689	690	690	690	690	690	690	690	690	689	689	689	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	32,787
PKLGU3	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	228	252	252	252	252	252	252	252	252	8,003
PKLGU4	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	228	245	245	245	245	245	245	245	245	7,932
PKLGU5	260	260	260	260	270	270	270	271	268	283	260	260	260	260	260	366	415	415	415	415	415	415	415	415	14,483
PKLGU6	260	260	260	260	294	293	293	295	291	308	260	260	260	260	260	366	415	415	415	415	415	415	415	415	14,684
TBINU2	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	700	699	699	699	699	699	699	699	699	33,117
TBINU3	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	700	699	699	699	699	699	699	699	699	33,117
JMAHU1	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	700	699	699	699	699	699	699	699	699	33,117
JMAHU2	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	700	699	699	699	699	699	699	699	699	33,117
PGPSU2	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	3,168
PKLGU1(gas)	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	219	241	228	239	253	227	222	227	150	7,639
PKLGU2(gas)	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	219	240	228	239	253	226	221	226	150	7,634
CBPSBK1A	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	134	134	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	6,587
GLGRBK1A	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	7,248
GLGRBK1B	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	7,248
KLPPGT13	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	10,301
KLPPGT14	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	10,301
MPSSGT1	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	7,728
PGLAGT11	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	341	337	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	16,494
PGPSBK3A	95	95	95	95	95	121	119	122	120	95	95	95	95	95	95	130	95	95	95	95	95	95	95	95	4,724
PLPSGT11	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	10,368
SGRIGT11	199	190	188	199	211	217	217	217	217	211	199	183	169	166	192	217	197	205	201	197	204	203	201	211	8,782
SGRIGT12	199	190	188	199	211	217	217	217	217	211	199	183	169	166	192	217	197	200	197	194	201	202	201	211	8,759
SGRIGT13	199	190	188	199	211	217	217	217	217	211	199	183	169	166	191	217	197	200	197	194	201	202	201	211	8,757
SGRIGT21	199	190	187	199	211	217	217	217	217	211	199	183	168	166	191	217	197	200	197	194	201	202	201	211	8,753
SGRIGT22	199	189	187	199	211	217	217	217	217	211	199	183	168	166	191	217	197	200	197	194	201	202	201	211	8,752
SGRIGT23	199	189	187	199	211	217	217	217	217	211	199	183	168	165	191	217	197	200	197	194	201	202	201	211	8,748
SKSPBK1	342	324	320	342	350	350	350	350	350	350	341	312	291	288	327	350	338	344	338	333	346	347	345	350	15,163
TJGSBK1A	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	354	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	16,564
TJGSBK1B	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	16,423
YPKA	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	25,968
YPGS	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	8,544
HYDRO:																									
KNYR 1	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	5,212
KNYR 2	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	5,212
KNYR 3	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	5,142
KNYR 4	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	5,034
TMGR 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	78	48	0	0	0	0	191
TMGR 2	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	70	65	77	47	60	30	30	30	1,609
TMGR 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TMGR 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PGAU 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PGAU 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PGAU 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	145	150	135	150	0	0	985
SYPS 1	0	0	0	0	0	10	40	15	30	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,400
SIHY 1	100	100	21	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2,856
BSIA 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	70	70	70	70	70	70	10	10	900
KNRG 1	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	100	95	100	95	90	100	85	20	1,600
CEND 1	18	17	17	21	25	25	25	25	25	25	25	17	17	17	17	25	25	25	25	25	25	25	25	25	1,000
UPIA 1	9	4	4	8	14	14	14	14	14	14	11	4	4	4	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	420
LPIA 1	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	960
SPN RSV	992	1072	1171	990	900	928	900	922	909	900	984	1127	1259	1283	1059	820	900	900	900	900	900	900	900	900	58,301
TOTAL GEN	11331	11251	11152	11333	11467	11538	11566	11547	11553	11494	11339	11096	10964	10940	11264	12165	12485	12544	12566	12510	12457	12447	12223	12070	543,121